

RØDØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT.

DIV. BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER. STATUS PR. 26.09.2022.

- **Gjennomgangsbolig Nordnesøy**
 - Totalentreprenøren Snekkern AS er i avslutningsfasen med totalentreprisen for oppføring av boligene. Frist for ferdigstillelse var 12.09.2022. Det ble gjennomført ferdigbefaring og overtakelsesforretning 23.09.2022.
 - Etter at totalentreprisen er ferdigstilt, har kommunen diverse kompletterings- og planeringsarbeider.
- **Gjennomgangsbolig Gjerøy**
 - Totalentreprenøren Snekkern AS er i avslutningsfasen med totalentreprisen for oppføring av boligene. Frist for ferdigstillelse var 12.09.2022. Entreprenøren er noe forsinket med arbeidene, og det er så langt ikke klart når det vil være klart for overtakelse.
 - Etter at totalentreprisen er ferdigstilt, har kommunen diverse kompletterings- og planeringsarbeider.
- **Vannverk – forsyningssikkerhet og kapasitet**
 - Arbeidene med noe utvidelse av råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk er ferdigstilt. Oppussing og istandsetting av terreng til sommeren.
 - Arbeidene med utbedring av råvannsmagasin ved Rangsund vannverk er nå ferdigstilt. Planering og istandsetting av terreng m.v. våren 2023.
 - Vedr. nytt råvannsmagasin Storselsøy, er nå sluttrydding og planering utført.
- **Hovedlegekontor**
 - Se egen sak 59/22 til kommunestyret 28.09.22
- **Rødøy Produkter**
 - Se egen sak 59/22 til kommunestyret 28.09.22
- **Næringsareal Vågaholmen**
 - Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.
 - Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK.
 - Det er opp til kommunestyret å gi klarsignal til igangsetting av arbeidene.
- **Asfaltering av kommunale veger**
 - Ingen arbeider igangsatt. Utførelse vedtatt fra 2023. Plan for arbeidene utarbeides til primo desember 2022.

Vågaholmen, den 26.09.2022

Kjetil Hansen
teknisk sjef