

De prioriterte prosjektene i 2021:

<b>INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO</b>							
<b>des.20</b>							
<b>P. nr</b>	<b>PRI</b>	<b>VEDTATTE PROSJEKTER</b>	<b>BUD 2021</b>	<b>ØP 2022</b>	<b>ØP 2023</b>	<b>ØP 2024</b>	<b>SUM</b>
1081	1	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 000 000	200 000	-	-	<b>3 200 000</b>
1096	2	Gjennomgangsbolig Gjerøy	3 000 000	200 000	-	-	<b>3 200 000</b>
1095	3	Vannverk - forsyningssikkerhet og kapasitet	1 500 000	-	-	-	<b>1 500 000</b>
1021	4	Rødøy Produkter	2 000 000	-	-	-	<b>2 000 000</b>
1087	5	Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	12 000 000	-	-	<b>15 000 000</b>

Vedlagt økonomisk prosjektrapport per 18. oktober fra økonomisjef. På grunn av at vi har skiftet økonomisystem i 2020, så henvises til årsregnskap for status påløpt i tidligere perioder.

Videre ligger forklarende tekst per prosjekt av 17. september fra teknisk sjef vedlagt.

Angående hovedlegekontor med tannhelsetjeneste i Jektvik, hvor det blant annet er vedtatt at «Investeringsmidler avsatt til helsehus Jektvik omdisponeres til nytt hovedlegekontor med tannhelsetjeneste i Jektvik, og saken får prioritet i 1 i de prioriterte investeringsprosjekter», så kommer det sak til kommunestyret 28. oktober.

**Prioriterte prosjekter, prosjektrapport**

	<b>Regnskap alle år</b>	<b>Regulert budsjett 2021</b>	<b>regulert budsjett 2020</b>	<b>Rest</b>
<b>ALLE</b>	<b>1 249 847</b>	<b>16 500 000</b>	<b>17 400 000</b>	<b>15 250 153</b>
1021 Rødøy Produkter	0	2 000 000	2 000 000	2 000 000
1081 Gjennomgangsbolig Nordnesøy	750 628	5 000 000	5 450 000	4 249 372
1087 Næringsareal Vågaholmen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1095 Vannverk forsyningsikkerhet o...	0	1 500 000	1 500 000	1 500 000
1096 Gjennomgangsbolig Gjerøy	499 218	5 000 000	5 450 000	4 500 782

## **RØDØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT.**

### **DIV. BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER. STATUS PR. 14.10.2021.**

- **Gjennomgangsbolig Nordnesøy**
  - Kontrakt for totalentreprisen for bygging av selve boligene er inngått med firmaet Snekkern AS fra Bodø. De skal bygge på Nordnesøy og på Gjerøy. Snekkern AS er i gang med prosjektering og planlegging, og opplyser at de ser for seg å starte opp i marken fra uke 43/2021, og ferdigstille boligene innen 15.09.2022.
- **Gjennomgangsbolig Gjerøy**
  - Kontrakt for totalentreprisen for bygging av selve boligene er inngått med firmaet Snekkern AS fra Bodø. De skal bygge på Nordnesøy og på Gjerøy. Snekkern AS er i gang med prosjektering og planlegging, og opplyser at de ser for seg å starte opp i marken fra uke 43/2021, og ferdigstille boligene innen 15.09.2022.
- **Vannverk – forsyningsikkerhet og kapasitet**
  - På Storselsøy er innleid entreprenør nå i gang med de fysiske arbeidene med bygging av nytt råvannsmagasin. Magasinet skal ligge ved fjellfoten på kote 45, og ha et volum på ca 2500 m<sup>2</sup>. Magasinet vil være et tillegg til eksisterende forsyning, som en kan sjalte over til ved behov, spesielt på vinterstid. Det antas at magasinet kan være operativt til førstkommende vinter. Volumet tilsvarer et normalforbruk ved vannverket for ca. 3 måneder.
- **Rødøy Produkter**
  - Diverse underlag for byggesøknad etc. er mottatt fra Rødøy Produkter.
  - Det jobbes nå med gjennomgang og vurdering av de to aktuelle alternativene for ombygging/utbedring, slik at byggesøknad kan ferdigstilles og at søknad om godkjenning kan sendes til Arbeidstilsynet.
  - Videre arbeider er pr. d.d. stilt i bero i forhold til vedtak i kommunestyret.
- **Næringsareal Vågaholmen**
  - Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.
  - Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK.

Vågaholmen, den 14.10.2021

Kjetil Hansen  
teknisk sjef