

Fra: [Kitt Grønningsæter](#)
Til: [Inger Monsen](#)
Kopi: [Kjetil Hansen](#); [Kristin Sandaa](#); [Reidar Hjelmseth](#); [Svend Leif Einvik](#); [Ragnhild Aakre Seljevoll](#)
Emne: Skriftlig rapportering på de prioriterte investeringsprosjektene
Dato: fredag 10. juni 2022 09:14:39
Vedlegg: [Status byggeprosjekter 2022.06.02.doc](#)
[Prioriterte prosjekter, prosjektrapport pr. 31.05.2022.pdf](#)

Til formannskapet i forbindelse med møtet mandag 13. juni 2022.

Kommunestyret vedtok i sak 060/2020 Tertialrapport 2/2020 med budsjettregulering, blant annet:

4. Kommunestyret ber om skriftlig rapportering i formannskapet og kommunestyret på de prioriterte investeringsprosjektene. Dette gjelder status for framgang og økonomi.

De prioriterte prosjektene er for tiden:

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO						
des.21						
PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM
1	HLK med tannhelse/Rødøy produkter, Jektvik	19 000 000	1 000 000	-	-	20 000 000
2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
4	Vannverk - forsyningsikkerhet og kapasitet	300 000	300 000	-	-	600 000
5	Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	12 000 000	-	-	15 000 000
6	Asfaltering av kommunale veier	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000

Vedlagt status per prosjekt av 2. juni 2022 fra teknisk sjef og 31. mai fra økonomisjef. Helse- og omsorgssjef har ikke noe å tilføye rapporten av 8. februar 2022, som teknisk sjef henviser til. Kommunestyret har også behandlet og gjort vedtak omkring bruk av det aktuelle bygget for hovedlegekontor og Rødøy produkter siden dette, og prosesser pågår.

Ber om at ordfører formidler videre til formannskapet. Rapporten legges på skriftlige orienteringer.

Kitt Grønningsæter
Rødøy kommune, rådmannen
tif. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Kitt Grønningsæter
Rødøy kommune, rådmann
tif. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon. Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

RØDØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT.

DIV. BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER. STATUS PR. 02.06.2022.

- **Gjennomgangsbolig Nordnesøy**
 - Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene. Bygget er reist, og diverse arbeider og fag pågår.
- **Gjennomgangsbolig Gjerøy**
 - Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene. Bygget er reist, og diverse arbeider og fag pågår.
- **Vannverk – forsyningssikkerhet og kapasitet**
 - Arbeidene med noe utvidelse av råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk i hovedsak ferdigstilt. Oppussing og istandsetting av terreng til sommeren.
 - Befaring for planlegging av arbeider ved råvannsmagasin Rangsund avholdt. Arbeider starter opp sannsynligvis nå i juni, avhengig av kapasitet til entreprenør.
 - Vedr. nytt råvannsmagasin Storselsøy, er nå sluttrydding og planering utført.
- **Rødøy Produkter**
 - Videre arbeider var stilt i bero i forhold til vedtak i kommunestyret i sak 063/2021.
 - Sak er levert til ekstra kommunestyremøte 31.05.2022.
- **Næringsareal Vågaholmen**
 - Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.
 - Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK.
 - Det er opp til kommunestyret å gi klarsignal til igangsetting av arbeidene.
- **Hovedlegekontor**
 - Se orienteringen fra helse- og omsorgssjef.
- **Asfaltering av kommunale vegger**
 - Ingen arbeider igangsatt. Utførelse vedtatt fra 2023.

Vågaholmen, den 02.06.2022

Kjetil Hansen
teknisk sjef

Prioriterte prosjekter, prosjektrapport

	Regnskap alle år	Regulert budsjett 2021	regulert budsjett 2020	Rest
ALLE	7 547 173	36 025 000	31 000 000	28 477 827
1081 Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 438 891	6 150 000	4 350 000	2 711 109
1087 Næringsareal Vågaholmen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1095 Vannverk forsyningsikkerhet o...	1 529 402	1 725 000	300 000	195 598
1096 Gjennomgangsbolig Gjerøy	2 578 880	6 150 000	4 350 000	3 571 120
1105 Hovedlegekantor Jektvik	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000