

Skriftlig rapportering på de prioriterte investeringsprosjektene

Kitt Grønningsæter <Kitt.Gronningsaeter@rodoy.kommune.no>

to. 19.05.2022 11:15

Til: Inger Monsen <Inger.Monsen@rodoy.kommune.no>

Kopi: Kjetil Hansen <Kjetil.Hansen@rodoy.kommune.no>; Kristin Sandaa <Kristin.Sandaa@rodoy.kommune.no>; Svend Leif Einvik <Svend.Leif.Einvik@rodoy.kommune.no>; Reidar Hjelmseth <Reidar.Hjelmseth@rodoy.kommune.no>; Ragnhild Aakre Seljevoll <Ragnhild.Aakre.Seljevoll@rodoy.kommune.no>; Slava Korneev <slava.korneev@rodoy.kommune.no>

📎 2 vedlegg (102 kB)

Status byggeprosjekter 2022.05.12.doc; Prioriterte prosjekter, prosjektrapport pr. 19.05.2022.pdf;

Til formannskapet i forbindelse med møtet fredag 20. mai 2022.

Kommunestyret vedtok i sak 060/2020 Tertialrapport 2/2020 med budsjettregulering, blant annet:

4. Kommunestyret ber om skriftlig rapportering i formannskapet og kommunestyret på de prioriterte investeringsprosjektene. Dette gjelder status for framgang og økonomi.

De prioriterte prosjektene er for tiden:

INVESTERINGER, TOTALKOSTNAD BRUTTO

des.21

PRI	VEDTATTE PROSJEKTER	BUD 2022	ØP 2023	ØP 2024	ØP 2025	SUM
1	HLK med tannhelse/Røddøy produkter, Jektvik	19 000 000	1 000 000	-	-	20 000 000
2	Gjennomgangsbolig Nordnesøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
3	Gjennomgangsbolig Gjerøy	4 350 000	-	-	-	4 350 000
4	Vannverk - forsyningsikkerhet og kapasitet	300 000	300 000	-	-	600 000
5	Næringsareal Vågaholmen	3 000 000	12 000 000	-	-	15 000 000
6	Asfaltering av kommunale veier	-	3 000 000	3 000 000	3 000 000	9 000 000

Vedlagt status per prosjekt av 12. mai 2022 fra teknisk sjef og 19. mai fra økonomisjef. Helse- og omsorgssjef har ikke noe å tilføye rapporten av 8. februar 2022.

Ber om at ordfører formidler videre til formannskapet. Rapporten legges på skriftlige orienteringer.

Kitt Grønningsæter

Røddøy kommune, rådmannen

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon.

Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

Kitt Grønningsæter

Røddøy kommune, rådmann

tlf. 75 09 80 04, mob. 991 10 650

Denne meldingen er bare ment for mottakeren, og kan inneholde fortrolige opplysninger eller annen privat informasjon.

Hvis du mottar denne ved en feil, vær så vennlig å varsle avsender og slett meldingen. Les vår [personvernerklæring](#).

RØDØY KOMMUNE, TEKNISK ETAT.

DIV. BYGGEPROSJEKTER/INVESTERINGER. STATUS PR. 12.05.2022.

- **Gjennomgangsbolig Nordnesøy**
 - Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene. Bygget er reist, og diverse arbeider og fag pågår.
- **Gjennomgangsbolig Gjerøy**
 - Snekkern AS er i gang med totalentreprisen for oppføring av boligene. Bygget er reist, og diverse arbeider og fag pågår.
- **Vannverk – forsyningsikkerhet og kapasitet**
 - Arbeidene med noe utvidelse av råvannsmagasin ved Gjerøy vannverk i hovedsak ferdigstilt. Oppussing og istandsetting av terreng til sommeren.
 - Befaring for planlegging av arbeider ved råvannsmagasin Rang Sund avholdt. Arbeider startes opp når det blir tørrere i marken.
- **Rødøy Produkter**
 - Videre arbeider var stilt i bero i forhold til vedtak i kommunestyret i sak 063/2021.
 - Sak er bestilt til ekstra kommunestyremøte 31.05.2022.
- **Næringsareal Vågaholmen**
 - Reguleringsplanen for utbyggingen er godkjent av kommunestyret i juni 2018.
 - Søknad om tilskudd til selve utbyggingen ligger inne hos Nordland Fylkeskommune for behandling. Så langt ikke mottatt tilsagn om tilskudd til prosjektet fra NFK.
 - Det er opp til kommunestyret å gi klarsignal til igangsetting av arbeidene.
- **Hovedlegekontor**
 - Se orienteringen fra helse- og omsorgssjef.
- **Asfaltering av kommunale veger**
 - Ingen arbeider igangsatt. Utførelse vedtatt fra 2023.

Vågaholmen, den 12.05.2022

Kjetil Hansen
teknisk sjef

Prioriterte prosjekter, prosjektrapport

ALLE	Regnskap alle år	Regulert budsjett alle år	Budsjett 2021	Rest
	6 940 251	36 025 000	31 000 000	29 084 749
1081 Gjennomgangsbolig Nordnesøy	3 270 141	6 150 000	4 350 000	2 879 859
1087 Næringsareal Vågaholmen	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000
1095 Vannverk forsyningsikkerhet o...	1 522 479	1 725 000	300 000	202 521
1096 Gjennomgangsbolig Gjerøy	2 147 630	6 150 000	4 350 000	4 002 370
1105 Hovedlegekontor Jektvik	0	19 000 000	19 000 000	19 000 000